

Протокол
заседания общественной комиссии Слободского сельского поселения
Бобровского муниципального района Воронежской области по обеспечению
реализации приоритетного проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды - Благоустройство
общественных территорий Слободского сельского поселения».

Место проведения: Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, ул. Ленина, 36, администрация Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

Дата проведения: 24.08.2018 года.

Время проведения: 10-00 часов.

Председательствовал: Дедиков Павел Сергеевич – глава Слободского сельского поселения

Протокол вела: Пушаенко Елена Владимировна – председатель женсовета Слободского сельского поселения

Присутствовали члены общественной комиссии:

Шевченко Андрей Сергеевич депутат Совета народных депутатов Слободского сельского поселения

Авдеева Анна Дмитриевна депутат Совета народных депутатов Слободского сельского поселения

Белоусова Галина Николаевна депутат Совета народных депутатов Слободского сельского поселения

Кобяков Иван Алексеевич депутат Совета народных депутатов Слободского сельского поселения

Крапивкин Виктор Михайлович председатель Совета ветеранов Слободского сельского поселения

Повестка дня:

Отчет о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» по состоянию на 24.08.2018 года.

По вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Дедикова Павла Сергеевича – председателя общественной комиссии. Он сообщил, что в мероприятиях подпрограммы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства территории на 2018-2022 годы» Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области запланировано благоустройство парка по ул. Рубежная в с. Слобода.

Аукцион по выбору подрядчика на строительные-монтажные работы завершен.

21 мая 2018 года подписан муниципальный контракт № Ф.2018.209362 «Благоустройство парка по ул. Рубежная в с. Слобода Бобровского муниципального района Воронежской области ИКЗ 183360200209636020100100090014299244» между администрацией Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области и ООО «Кристалл». Цена контракта составляет 6 741 320 рублей.

Согласно условиям контракта, перечень работ включает:

- 1) благоустройство территории;
- 2) туалет;
- 3) малые формы;
- 4) кабельная линия КЛ 0,4 кВ;
- 5) кабельная линия ВЛИ 0,4 кВ;
- 6) поливочный водопровод.

Сегодня состоялось выездное совещание по вопросу продолжения работ по благоустройству парка в 2018 году. В ходе совещания были осмотрены проведенные работы по благоустройству парка, выполненные на текущий период, а также представлен проект дальнейшего благоустройства.

На сегодняшний день на территории парка проведены следующие работы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Благоустройство территории			
1	Дорожные одежды тротуаров, площадок	200 м ²	7,63
2	Одежды игровых площадок	100 м ³	0,32
3	Дорожная одежда парковых дорожек	100 м ³	0,132
4	Установка бордюров	100 м	11,8
Поливочный водопровод			
1	Разработка грунта в траншеях	1100 м ³	0,0254
2	Засыпка траншей	1100 м ³	0,02254
3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	1 км	0,075

	диаметром: 50 мм		
4	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10	0,1
5	Установка счетчиков (водомеров)	1	2
6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1	7
7	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м ³	0,286
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	1 км	0,0018
9	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм	1	2
10	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	1 км	0,001
11	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1	2
12	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1	2
13	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой	100 м	0,18
14	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм	1	2
15	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,18
Кабельная линия КЛ 0,4 кВ			
1	Разработка траншей	1000 м ³	0,4563
2	Засыпка траншей	1000 м ³	0,442
3	Устройство трубопроводов	1	0,068
Туалет			
1	Разработка грунта	2100 м ³	0,00332
2	Засыпка траншей	2100 м ³	0,071
3	Устройство туалета	1	1
Малые формы			
1	Устройство беседки с тентом шестигранной (художественная ковка)	комп.	2
2	Устройство контейнера для мусора	шт.	2

Работы по благоустройству парка проводятся в ежедневном режиме, каждую неделю мы проводим выездные совещания с подрядчиком.

Процент выполнения благоустроительных работ на 24.08.2018 составляет 55%.

Проект дальнейшего благоустройства парка предусматривает:

- 1) завершение благоустройства территории;
- 2) кабельная линия ВЛИ 0,4 кВ.

Дата окончания работ согласно контракта 15.09.2018 года.

Участниками заседания был задан ряд уточняющих вопросов, на которые все получили полные и подробные разъяснения и ответы.

ВЫСТУПИЛИ:

Шевченко А. С. – заместитель председателя общественной комиссии который поддержал выступление Дедикова П. С. и высказал мнение о том, что оценку выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» - благоустройство парка по ул. Рубежная в с. Слобода по состоянию на 24.08.2018 года можно дать «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ:

Авдеева А. Д. и Крапивкин В. М., которые единодушно одобрили отчет о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» по состоянию на 24.08.2018 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Белоусова Г. Н., которая предложила по итогам заседания принять решение о признании выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» - благоустройство парка по ул. Рубежная в с. Слобода по состоянию на 24.08.2018 года с оценкой «хорошо».

Председательствующий предложил участникам заседания проголосовать по вынесенному предложению.

Голосовали: за – 7 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

Проект решения участников заседания зачитала Пущаенко Е. В. - секретарь общественной комиссии. Замечаний и предложений по проекту решения участников заседания не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» по состоянию на 24.08.2018 года.

2. Признать выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» - благоустройство парка по ул. Рубежная в с. Слобода по состоянию на 24.08.2018 года с оценкой «хорошо».

3. Одобрить проект дальнейшего благоустройства парка по ул. Рубежная с. Слобода.

4. Протокол заседания общественной комиссии Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области по обеспечению реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды - Благоустройство общественных территорий Слободского сельского поселения» от 24.08.2018 года обнародовать согласно статьи 46 Устава Слободского сельского поселения в местах для размещения текстов муниципальных правовых актов – на информационных стендах Слободского сельского поселения и разместить на официальном сайте Слободского сельского поселения <http://admslobodskoe.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий поставил на голосование решение участников заседания.

Голосовали: за – 7 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Заседание объявлено оконченным.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:




Дедиков П. С.



Шевченко А. С.




Пуцаенко Е. В.



Авдеева А. Д.



Белусова Г. Н.



Кобяков И. А.



Крапивкин В. М.